

TRAVAUX de construction du groupe scolaire Manuela a Louly Benteigné**Compte-rendu n°8 de réunion de chantier****Du 02 au 06 MAI 2023**

Rédacteur : Baidy KANE, maître d'œuvre

Liste des présences

Société	Représentant
Maitre d'ouvrage OMI Sénégal	Dominique DIAGNE(Absent) Père Joel (Absent)
Maitre d'œuvre BK ARCHITECTURE	Baidy KANE
Entreprise Les pros du btp	Djibril DIOUF Alune NDIAYE Mustav CISSE Djibril SECK

1. OBJET DE LA RÉUNION

La réunion avait pour objet :

- Réunion hebdomadaire de chantier

2. DÉROULEMENT DU CHANTIER ET PLANNING

Sur le site du chantier l'état actuel des travaux s'établi comme suit :

- Le coffrage et le coulage du voile de la poutre renversée pour le bâtiment de l'école primaire sont en cours de réalisation.
- La liaison du câble cuivre nu sur l'armature pour la mise à la terre est exécutée.
- Les réservations pour l'évacuation des eaux usées, de la distribution de l'eau et l'électricité ont été prévues
- Les fouilles, le remblai et le compactage de la couche de latérite pour le bâtiment préscolaire et administrations sont achevés.
- La réalisation de la couche de béton de propreté est en cours de réalisation.
- L'approvisionnement en terre pour le remblai contre fondation du bâtiment primaire est fait.

Les opérations en prévision dans la semaine sont indiquées comme suit.

- Commencer les fouilles pour le bâtiment secondaire.
- Finir le coulage du voile de la poutre renversée du bâtiment primaire.
- Finir la réalisation du béton de propreté pour le bâtiment préscolaire/administration

- **Suggestions :**

- Anticiper sur certaines taches pour rattraper le retard sur le planning

1. Reportage photographique



Coulage du voile de la poutre renversée





Compactage et réalisation de la couche de béton de propreté pour le bâtiment préscolaire/administration

