

TRAVAUX de construction du groupe scolaire Manuela a Louly Benteigné**Compte-rendu n°9 de réunion de chantier****Du 08 au 13 MAI 2023**

Rédacteur : Baidy KANE, maître d'œuvre

Liste des présences

Société	Représentant
Maitre d'ouvrage OMI Sénégal	Dominique DIAGNE(Absent) Père Joel (Absent)
Maitre d'œuvre BK ARCHITECTURE	Baidy KANE
Entreprise Les pros du btp	Djibril DIOUF Alune NDIAYE Mustav CISSE Djibril SECK

1. OBJET DE LA RÉUNION

La réunion avait pour objet :

- Réunion hebdomadaire de chantier

2. DÉROULEMENT DU CHANTIER ET PLANNING

Sur le site du chantier l'état actuel des travaux s'est établi comme suit :

- Le coulage du voile de la poutre renversée pour le bâtiment de l'école primaire est toujours en cours de réalisation et la fin est prévu pour le mercredi 17 mai 2023..
- Les réservations pour l'évacuation des eaux usées, de la distribution de l'eau et l'électricité ont été prévues.
- La réalisation de la couche de béton de propreté pour le bâtiment préscolaire est toujours en cours de réalisation et la fin est prévu pour le 16 mai 2023.
- Le commencement des fouilles pour le bâtiment secondaire est prévu pour la 17 mai 2023..

Les opérations en prévision dans la semaine sont indiquées comme suit.

- Commencer et finir le remblai contre fondation pour le bâtiment primaire.
- Mettre en place le ferrailage de la semelle continue pour le bâtiment préscolaire.
- Arriver a 50 pour cent sur les fouilles du bâtiment secondaire

- **Suggestions :**

- La saison des pluies se rapproche et il faut donc anticiper pour finir toutes les fondations.

1. Reportage photographique

