

TRAVAUX de construction du groupe scolaire Manuela a Louly Benteigné**Compte-rendu n°11 de réunion de chantier****Du 22 au 27 mai 2023**

Rédacteur : Baidy KANE, maître d'œuvre

Liste des présences

Société	Représentant
Maitre d'ouvrage OMI Sénégal	Dominique DIAGNE(Absent) Père Joel (Absent)
Maitre d'œuvre BK ARCHITECTURE	Baidy KANE
Entreprise Les pros du btp	Djibril DIOUF Alune NDIAYE Mustav CISSE Djibril SECK

1. OBJET DE LA RÉUNION

La réunion avait pour objet :

- Réunion hebdomadaire de chantier

2. DÉROULEMENT DU CHANTIER ET PLANNING

Sur le site du chantier l'état actuel des travaux s'est établi comme suit :

Pour le bâtiment de l'école primaire :

- Le dallage au sol est toujours en cours de réalisation et est à 60%.

Pour le bâtiment de l'école préscolaire et administration.

- Le ferrailage de la poutre renversée est toujours en cours de réalisation et est à 50%..

Pour le bâtiment de l'école secondaire

- Les fouilles n'ont pas encore démarré.

Les opérations en prévision dans la semaine sont indiquées comme suit.

- Finir le dallage au sol pour le bâtiment de l'école primaire et approvisionner les agglos sur site pour démarrer la construction.
- Terminer le coffrage et le ferrailage de la poutre renversé pour le bâtiment de l'école préscolaire/administration.
- Entamer les fouilles des fondations du bâtiment de l'école secondaire.

- **Suggestions :**

Une réunion est prévue le samedi 03 Juin avec l'entrepreneur pour discuter des raisons du retard accumulé sur les travaux.

1. Reportage photographique



