

TRAVAUX de construction du groupe scolaire Manuela a Louly Benteigné**Compte-rendu n°23 de réunion de chantier****Au 04 Octobre 2023**

Rédacteur : Baidy KANE, maître d'œuvre

Liste des présences

Société	Représentant
Maitre d'ouvrage OMI Sénégal	Dominique DIAGNE(Absent) Père Joel (Absent)
Maitre d'œuvre BK ARCHITECTURE	Baidy KANE
Entreprise Les pros du btp	Djibril DIOUF Alune NDIAYE Mustav CISSE Djibril SECK

1. OBJET DE LA RÉUNION

La réunion avait pour objet :

- Réunion hebdomadaire de chantier

2. DÉROULEMENT DU CHANTIER ET PLANNING

Sur le site du chantier l'état actuel des travaux s'établi comme suit :

Pour le bâtiment de l'école primaire :

- L'étayage du plancher poutrelle hourdis a démarré.

Pour le bâtiment de l'école préscolaire et administration..

- La maçonnerie en élévation se poursuit correctement.
- Les poteaux ont été confectionnés et sont entrain d'être coulés.

Pour le bâtiment de l'école secondaire

- La couche de latérite est entrain d'être mis en place.

Les opérations en prévision dans la semaine sont indiquées comme suit.

- Entamer la confection des nervures pour le plancher haut rdc du bâtiment de l'école primaire.
- Fournir sur place tous les hourdis

- Couler les linteaux et pour le bâtiment de l'école préscolaire.

- Entamer le compactage de la couche de latérite pour les fondations de l'école secondaire.

- **Suggestions :**
 - Approvisionner le chantier en hourdis pour le plancher haut rdc
 - Augmenter l'approvisionnement sur le chantier en gravier basalte.
 - Approvisionner le fer a béton manquant sur le chantier
 - Approvisionner les planches en bois
 - Mettre a disposition du chantier une autre bétonnière
 - Augmenter l'approvisionnement sur le chantier en latérite.

- **NOTA BENE**

Ce 04 Octobre 2023, l'entreprise a reçu de la part du maitre d'ouvrage un chèque d'un montant de Six millions (6.000.000) de francs cfa **soit 9145 euro** a titre d'avance sur le décompte n°1 qui s'élève a Cinquante Huit Millions Cinq Cent Onze Mille Neuf Cent Quatre Vingt Dix (58.511.990) francs cfa soit **89.200 euro**.

Comme convenu, après vérification des approvisionnements de matériaux sur le chantier, le restant dû a l'entreprise lui sera versé progressivement en quatre tranche de **20.000 euro** par semaine conditionné par un constat d'avancement des travaux du chantier.

1. Reportage photographique



