

TRAVAUX de construction du groupe scolaire Manuela a Louly Benteigné**Compte-rendu n°36 de réunion de chantier****Au 13 Février 2024**

Rédacteur : Baidy KANE, rmaître d'œuvre

Liste des présences

| Société | Représentant |
|-----------------------------------|---|
| Maitre d'ouvrage OMI Sénégal | Dominique DIAGNE(Absent) Père Joel (Absent) |
| Maitre d'œuvre BK ARCHITECTURE | Baidy KANE |
| Entreprise Les pros du btp | Djibril DIOUF Alune NDIAYE Mustav CISSE Djibril SECK |

1. OBJET DE LA RÉUNION

La réunion avait pour objet :

- Réunion hebdomadaire de chantier

2. DÉROULEMENT DU CHANTIER ET PLANNING

Sur le site du chantier l'état actuel des travaux s'établi comme suit :

Pour le bâtiment de l'école primaire :

- Le gardes corps maçonnés ont été exécutés a 100%.
- L'enduit lisse sur la façade a démarré.
- Une partie du matériel pour la charpente a été livrée sur le chantier.

Pour le bâtiment de l'école préscolaire et administration.

- L'élévation des murs de l'étage 1 est toujours en cours d'exécution et est au niveau des linteaux.
- Les poteaux et les linteaux sont en cours de réalisation.
- Les poutres longitudinale haut rdc sur les poteaux rond sont en cours de réalisation.

Pour le bâtiment de l'école secondaire

- L'élévation des murs du rdc est exécutée a 100%.

Pour le mur de clôture

- Pour l'enduit a la tyrolienne, il reste 25ml sur une façade extérieur.

Pour le réfectoire

- Le remblai contre fondation est prévu pour le 17 Février 2024.

Pour la maison du gardien

- Le dallage au sol est exécuté a 100%.

Les opérations en prévision dans la semaine sont indiquées comme suit.

- Commencer les travaux de la charpente.
- Commencer l'insertion des câbles électrique pour l'intérieur du bâtiment.
- Commencer l'élévation des murs pour la maison du gardien.
- Finir le remblai contre fondation pour le réfectoire.
- Finir l'élévation des murs de l'étage pour le bâtiment administration.
- Commencer a confectionné les nervures du plancher haut rdc du bâtiment de l'école secondaire.
- **Suggestions :**

Compléter l'approvisionnement les matériaux de la charpente.

Approvisionner le chantier en agglo creux pour l'élévation des murs.

Approvisionner le chantier en gravier basalte.

1. Reportage photographique





