

**TRAVAUX de construction du groupe scolaire Manuela a Louly Benteigné****Compte-rendu n°38 de réunion de chantier****Au 27 Février 2024**

Rédacteur : Baidy KANE, rmaître d'œuvre

**Liste des présences**

<b>Société</b>	<b>Représentant</b>
Maitre d'ouvrage OMI Sénégal	Dominique DIAGNE(Absent) Père Joel (Absent)
Maitre d'œuvre BK ARCHITECTURE	Baidy KANE
Entreprise Les pros du btp	Djibril DIOUF Alune NDIAYE Mustav CISSE Djibril SECK

**1. OBJET DE LA RÉUNION**

La réunion avait pour objet :

- Réunion hebdomadaire de chantier

**2. DÉROULEMENT DU CHANTIER ET PLANNING**

Sur le site du chantier l'état actuel des travaux s'établi comme suit :

**Pour le bâtiment de l'école primaire :**

- La charpente métallique est toujours en cours de réalisation.
- Les enduits intérieurs et extérieurs a l'étage sont en cours de réalisation.

**Pour le bâtiment de l'école préscolaire et administration.**

...

- L'élévation des murs de l'étage 1 est arrivé a la bonne hauteur.
- Le coulage du chaînage haut rdc est en cours de réalisation.

..

**Pour le bâtiment de l'école secondaire**

- Pas d'évolution considérable

**Pour le mur de clôture**

- L'enduit a la tyrolienne a repris et est presque fini.

**Pour le réfectoire**

- Le remblai contre fondation est en cours de réalisation.

**Pour la maison du gardien**

- Pas d'évolution considérable
- L'excavation des fosses sceptiques sont en cours.

Les opérations en prévision dans la semaine sont indiquées comme suit.

- Commencer l'insertion des câbles électriques pour l'intérieur du bâtiment.
- Finir la pose de la charpente et de la toiture.
- Finir le coulage du chaînage haut rdc du bâtiment de l'administration.
- Finir le remblai contre fondation du réfectoire et procéder au dallage du sol.

- **Suggestions :**

Commencer la confection des nervures du plancher haut rdc du bâtiment secondaire.

Augmenter les approvisionnements en fer pour la confection des nervures.

Augmenter les approvisionnements en agglos pour la maison du gardien et le réfectoire.

**1. Reportage photographique**







