

TRAVAUX de construction du groupe scolaire Manuela a Louly Benteigné**Compte-rendu n°3 de réunion de chantier****Du 27 mars au 01 mai 2023**

Rédacteur : Baidy KANE, maître d'œuvre

Liste des présences

Société	Représentant
Maitre d'ouvrage OMI Sénégal	Dominique DIAGNE(Absent) Père Joel (Absent)
Maitre d'œuvre BK ARCHITECTURE	Baidy KANE
Entreprise Les pros du btp	Djibril DIOUF Alune NDIAYE Mustav CISSE Djibril SECK

1. OBJET DE LA RÉUNION

La réunion avait pour objet :

- Réunion hebdomadaire de chantier

2. DÉROULEMENT DU CHANTIER ET PLANNING

Sur le site du chantier l'état actuel des travaux s'établi comme suit :

- Le ferrailage de la poutre renversée de la fondation du bâtiment abritant l'école primaire est en cours et est à 70%, toutefois le ferrailage du radier est achevé à 100%.
- Le coffrage du radier est en cours de réalisation.
- Les fouilles des fondations pour le bâtiment préscolaire et administrations sont estimées a 60% et le remblai en latérite de cette partie est en cours..

Les opérations en prévision dans la semaine sont indiquées comme suit.

- Couler le radier pour les fondations du bâtiment primaire.
- Finir les fouilles des fondations du bâtiment préscolaire/administration et commencer le compactage de la couche de latérite..

- **Suggestions :**

Avec les températures élevées sur site, il est suggéré de travailler très tôt le matin et la nuit avec la mise en place de lampadaire solaire.

1. Reportage photographique



Ferrailage poutre renversée





Fouilles sur bâtiment préscolaire et remblai en latérite

