

TRAVAUX de construction du groupe scolaire Manuela a Louly Benteigné**Compte-rendu n°4 de réunion de chantier****Du 03 au 08 avril 2023**

Rédacteur : Baidy KANE, maître d'œuvre

Liste des présences

Société	Représentant
Maitre d'ouvrage OMI Sénégal	Dominique DIAGNE(Absent) Père Joel (Absent)
Maitre d'œuvre BK ARCHITECTURE	Baidy KANE
Entreprise Les pros du btp	Djibril DIOUF Alune NDIAYE Mustav CISSE Djibril SECK

1. OBJET DE LA RÉUNION

La réunion avait pour objet :

- Réunion hebdomadaire de chantier

2. DÉROULEMENT DU CHANTIER ET PLANNING

Sur le site du chantier l'état actuel des travaux s'établi comme suit :

- Le ferrailage de la poutre renversée de la fondation du bâtiment abritant l'école primaire est achevé à 100%.
- Le coffrage du radier est achevé à 100%.
- Les fouilles et le remblai des tranchés longitudinaux des fondations pour le bâtiment préscolaire et administrations sont achevées.
- Les fouilles des tranchés transversales pour ce même bâtiment sont en cours..

Les opérations en prévision dans la semaine sont indiquées comme suit.

- Procéder a la vérification du ferrailage avec la mise en place des cales a béton pour respecter l'enrobage et la droiture de la poutre renversée.
- Couler le radier pour les fondations du bâtiment primaire.
- Finir les fouilles des fondations du bâtiment préscolaire/administration et commencer le compactage de la couche de latérite..
- **Suggestions :**
 - Prévoir les attentes pour l'évacuation des eaux usées.
 - Prévoir les attentes pour l'électricité.
 - Prévoir les attentes pour la distribution de l'eau.

1. Reportage photographique



Coffrage poutre renversée





Fouilles tranchés longitudinaux sur bâtiment préscolaire et remblai en latérite

