

TRAVAUX de construction du groupe scolaire Manuela a Louly Benteigné**Compte-rendu n°6 de réunion de chantier****Du 17 au 22 avril 2023**

Rédacteur : Baidy KANE, rmaître d'œuvre

Liste des présences

Société	Représentant
Maitre d'ouvrage OMI Sénégal	Dominique DIAGNE(Absent) Père Joel (Absent)
Maitre d'œuvre BK ARCHITECTURE	Baidy KANE
Entreprise Les pros du btp	Djibril DIOUF Alune NDIAYE Mustav CISSE Djibril SECK

1. OBJET DE LA RÉUNION

La réunion avait pour objet :

- Réunion hebdomadaire de chantier

2. DÉROULEMENT DU CHANTIER ET PLANNING

Sur le site du chantier l'état actuel des travaux s'établi comme suit :

- Le coffrage du voile de la poutre renversée n'a pas été fait.
- Les fouilles et le remblai en latérite des tranchés transversaux des fondations pour le bâtiment préscolaire n'ont pas évolué depuis la semaine précédente.
- Durante la semaine les uniques éléments réalisés sont les talonnettes

Les opérations en prévision dans la semaine sont indiquées comme suit.

Il faut impérativement exécuter les travaux suivant pour récupérer le retard accusé.

- Finir le coffrage du voile de la poutre renversée et procéder au coulage y compris toutes sujétions (cuivre nu pour la mise à la terre, réservation pour l'électricité, la distribution de l'eau et l'évacuation vers les fosses).
- Finir complètement les fouilles pour le bâtiment préscolaire/administration et commencer le compactage de.
- **Suggestions :**
 - Faire le nécessaire pour respecter le planning.

1. Reportage photographique



Coulage des semelles et prélèvement d'échantillons



Echantillons béton immergé dans l'eau



Fouilles tranchés longitudinaux sur bâtiment préscolaire et remblai en latérite

