

**TRAVAUX de construction du groupe scolaire Manuela a Louly Benteigné****Compte-rendu n°10 de réunion de chantier****Du 15 au 20 mai 2023**

Rédacteur : Baidy KANE, maître d'œuvre

**Liste des présences**

<b>Société</b>	<b>Représentant</b>
Maitre d'ouvrage OMI Sénégal	Dominique DIAGNE(Absent) Père Joel (Absent)
Maitre d'œuvre BK ARCHITECTURE	Baidy KANE
Entreprise Les pros du btp	Djibril DIOUF Alune NDIAYE Mustav CISSE Djibril SECK

**1. OBJET DE LA RÉUNION**

La réunion avait pour objet :

- Réunion hebdomadaire de chantier

**2. DÉROULEMENT DU CHANTIER ET PLANNING**

Sur le site du chantier l'état actuel des travaux s'établi comme suit :

Pour le bâtiment de l'école primaire :

- Les fondations et le remblai contre fondation sont achevés,
- Le compactage du remblai est en cours de réalisation pour recevoir le dallage au sol.

Pour le bâtiment de l'école préscolaire et administration

- La mise en place du béton de propreté est achevée.
- Le coffrage et le ferrailage pour les semelles sont en cours de réalisation.

Pour le bâtiment de l'école secondaire

- La préparation du terrain et le traçage a été fait pour entamer les fouilles.

Les opérations en prévision dans la semaine sont indiquées comme suit.

- Finir le compactage du remblai et insérer les attentes pour les évacuations des eaux usées et vannes, puis finir le dallage au sol pour le bâtiment de l'école primaire.
- Procéder et terminer le coffrage et le ferrailage de la semelle de la poutre renversé pour le bâtiment de l'école préscolaire/administration afin de programmer le coulage de cette partie ultérieurement.
- Bien avancer au moins a 50% sur les fouilles des fondations du bâtiment de l'école secondaire.

- **Suggestions :**

Il faut toujours anticiper sur les taches a faires ultérieurement pour rattraper le planning.

## 1. Reportage photographique



Béton de fondation et remblai contre fondation







