

TRAVAUX de construction du groupe scolaire Manuela a Louly Benteigné**Compte-rendu n°16 de réunion de chantier****Du 10 au 15 juillet 2023**

Rédacteur : Baidy KANE, rmaître d'œuvre

Liste des présences

| Société | Représentant |
|-----------------------------------|---|
| Maitre d'ouvrage OMI Sénégal | Dominique DIAGNE(Absent) Père Joel (Absent) |
| Maitre d'œuvre BK ARCHITECTURE | Baidy KANE |
| Entreprise Les pros du btp | Djibril DIOUF Alune NDIAYE Mustav CISSE Djibril SECK |

1. OBJET DE LA RÉUNION

La réunion avait pour objet :

- Réunion hebdomadaire de chantier

2. DÉROULEMENT DU CHANTIER ET PLANNING

Sur le site du chantier l'état actuel des travaux s'établi comme suit :

Pour le bâtiment de l'école primaire :

- Le dallage au sol au niveau du couloir d'entrée du bâtiment est achevé.
- L'élévation des murs est toujours en cours de réalisation comme illustré dans le reportage photo.

Pour le bâtiment de l'école préscolaire et administration..

- Le coulage du voile de la poutre renversée est toujours en cours de réalisation et il est prévu de le finir au plus tard le samedi 22 juillet 2023.

NB : Le chemin d'accès en latérite pour faciliter les approvisionnements n'a toujours pas été créé**1. Augmenter l'approvisionnement en gravier basalte pour éviter les arrêts de chantier****Pour le bâtiment de l'école secondaire**

- Les fouilles avec la pelle mécanique ont été faites, il faut ajuster à la main.

Les opérations en prévision dans la semaine sont indiquées comme suit.

- Mettre une équipe a part pour finir l'élévation des murs du rdc pour le bâtiment de l'école primaire.
- Accélérer pour finir le coulage du voile de la poutre renversée pour le bâtiment de l'école secondaire/administration comme prévu et au plus tard le samedi 22 juillet 2023.
- Ajuster à la main les fouilles faites par la pelle mécanique pour les fondations du bâtiment de l'école
Secondaire.

1. Reportage photographique





