

TRAVAUX de construction du groupe scolaire Manuela a Louly Benteigné**Compte-rendu n°12 de réunion de chantier****Du 05 au 10 juin 2023**Rédacteur : *Baidy KANE, maître d'œuvre***Liste des présences**

Société	Représentant
<i>Maitre d'ouvrage OMI Sénégal</i>	<i>Dominique DIAGNE(Absent) Père Joel (Absent)</i>
<i>Maitre d'œuvre BK ARCHITECTURE</i>	<i>Baidy KANE</i>
<i>Entreprise Les pros du btp</i>	<i>Djibril DIOUF Alune NDIAYE Mustav CISSE Djibril SECK</i>

1. OBJET DE LA RÉUNION

La réunion avait pour objet :

- Réunion hebdomadaire de chantier

2. DÉROULEMENT DU CHANTIER ET PLANNING

Sur le site du chantier l'état actuel des travaux s'établi comme suit :

Pour le bâtiment de l'école primaire :

- Les réservations et attentes pour la plomberie ont été réalisées
- La poutre renversée de l'entrée du bâtiment a été coffrée et est en cours de réalisation.
- Le dallage au sol est toujours en cours de réalisation et est à 70%.

Pour le bâtiment de l'école préscolaire et administration.

- Le ferrailage de la poutre renversée est réalisé à 100%.
- Le coulage du radier de cette dernière est exécuté.
- Le coffrage du voile de la poutre renversée est en cours de réalisation

Pour le bâtiment de l'école secondaire

- Les fouilles n'ont pas encore démarré.

Les opérations en prévision dans la semaine sont indiquées comme suit.

- Finir complètement le dallage au sol pour le bâtiment de l'école primaire et approvisionner les agglos sur site pour démarrer les élévations du rez de chaussée.
- Terminer le coffrage et commencer le coulage du voile de la poutre renversé pour le bâtiment de l'école préscolaire/administration.
- Faire le nécessaire pour entamer les fouilles des fondations du bâtiment de l'école secondaire.

- **Suggestions :**

En prévision des fêtes de l'aid qui arrivent, prendre les précautions nécessaires pour ne pas accuser de retard supplémentaire.

- Gérer les approvisionnements en agglos
- Finir le remblai des fondations du bâtiment primaire/administration avant la fête de l'aid.
- Arriver au moins a 50% sur les fouilles du bâtiment secondaire.

1. Reportage photographique





