

**TRAVAUX de construction du groupe scolaire Manuela a Louly Benteigné****Compte-rendu n°13 de réunion de chantier****Du 12 au 17 juin 2023**

Rédacteur : Baidy KANE, maître d'œuvre

**Liste des présences**

<b>Société</b>	<b>Représentant</b>
Maitre d'ouvrage OMI Sénégal	Dominique DIAGNE(Absent) Père Joel (Absent)
Maitre d'œuvre BK ARCHITECTURE	Baidy KANE
Entreprise Les pros du btp	Djibril DIOUF Alune NDIAYE Mustav CISSE Djibril SECK

**1. OBJET DE LA RÉUNION**

La réunion avait pour objet :

- Réunion hebdomadaire de chantier

**2. DÉROULEMENT DU CHANTIER ET PLANNING**

Sur le site du chantier l'état actuel des travaux s'établi comme suit :

**Pour le bâtiment de l'école primaire :**

- La poutre renversée SF5 a été exécutée à 100%, il reste le remblai et le dallage sol du couloir a l'entrée du bâtiment.
- L'approvisionnement en aggro de 20x20x40 cm a été fait et l'élévation des murs a commencé.

**Pour le bâtiment de l'école préscolaire et administration.**

- Le ferrailage de la poutre renversée est réalisé à 100%.
- Le coulage du radier de cette dernière est a 90%.
- Le coffrage du voile de la poutre renversée est toujours en cours de réalisation

**NB : on note une rupture dans l'approvisionnement du gravier basalte, ce qui empêche l'avancé des travaux au niveau de la fondation du bâtiment.****Il est demandé a l'entreprise de faire le nécessaire pour trouver une solution sur l'approvisionnement.****Pour le bâtiment de l'école secondaire**

- Les fouilles n'ont pas encore démarré.

Les opérations en prévision dans la semaine sont indiquées comme suit.

- Avancer rapidement sur l'élévation des murs pour le bâtiment de l'école primaire afin d'essayer de récupérer le retard accumulé.
- Régler le problème de l'approvisionnement du gravier basalte et avancer au moins à 50% sur le coulage du voile de la poutre renversée pour le bâtiment de l'école préscolaire/administration.
- Faire le nécessaire pour entamer les fouilles des fondations du bâtiment de l'école secondaire avant que la pluie commence à tomber.

- **Suggestions :**

En prévision des fêtes de l'aid qui arrivent, prendre les précautions nécessaires pour ne pas accuser de retard supplémentaire.

- Augmenter les approvisionnements en agglos
- Faire le nécessaire pour approvisionner le chantier en gravier basalte.
- Entamer les fouilles pour le bâtiment de l'école secondaire.

1. Reportage photographique





