

TRAVAUX de construction du groupe scolaire Manuela a Louly Benteigné**Compte-rendu n°15 de réunion de chantier****Du 03 au 08 juillet 2023**

Rédacteur : Baidy KANE, rmaître d'œuvre

Liste des présences

Société	Représentant
Maitre d'ouvrage OMI Sénégal	Dominique DIAGNE(Absent) Père Joel (Absent)
Maitre d'œuvre BK ARCHITECTURE	Baidy KANE
Entreprise Les pros du btp	Djibril DIOUF Alune NDIAYE Mustav CISSE Djibril SECK

1. OBJET DE LA RÉUNION

La réunion avait pour objet :

- Réunion hebdomadaire de chantier

2. DÉROULEMENT DU CHANTIER ET PLANNING

Sur le site du chantier l'état actuel des travaux s'établi comme suit :

Pour le bâtiment de l'école primaire :

- L'armature en treillis est en cours de confection pour recevoir le dallage au sol au niveau du couloir d'entrée du bâtiment.
- Un approvisionnement en agglos a été fait pour continuer l'élévation des murs qui sont toujours en cours de réalisation.

Pour le bâtiment de l'école préscolaire et administration..

- Le coulage du voile de la poutre renversée est a 50%
- L'autre moitié est en cours de coffrage.

NB : Le camion plateau qui amené les agglos a été bloqué au niveau de l'entrée du site a cause de la pluie qui rend difficile l'accès au site par les gros porteurs.

Pour cette raison il faut :

1. Créer un chemin d'accès en latérite pour faciliter les approvisionnements
2. Augmenter l'approvisionnement en gravier basalte pour éviter les arrêts de chantier
3. Approvisionner le chantier en sable de dune
4. Prévoir le polystyrène au niveau des joints de dilatation

Pour le bâtiment de l'école secondaire

- Le démarrage des fouilles est prévu pour le jeudi 13 juillet 2023.

Les opérations en prévision dans la semaine sont indiquées comme suit.

- Finir l'élévation des murs du rdc pour le bâtiment de l'école primaire.
- Finir le coulage du voile de la poutre renversée pour le bâtiment de l'école secondaire/administration
- Entamer les fouilles des fondations du bâtiment de l'école secondaire avant.

1. Reportage photographique





