

TRAVAUX de construction du groupe scolaire Manuela a Louly Benteigné**Compte-rendu n°17 de réunion de chantier****Du 17 au 22 juillet 2023**

Rédacteur : Baidy KANE, rmaître d'œuvre

Liste des présences

Société	Représentant
Maitre d'ouvrage OMI Sénégal	Dominique DIAGNE(Absent) Père Joel (Absent)
Maitre d'œuvre BK ARCHITECTURE	Baidy KANE
Entreprise Les pros du btp	Djibril DIOUF Alune NDIAYE Mustav CISSE Djibril SECK

1. OBJET DE LA RÉUNION

La réunion avait pour objet :

- Réunion hebdomadaire de chantier

2. DÉROULEMENT DU CHANTIER ET PLANNING

Sur le site du chantier l'état actuel des travaux s'établi comme suit :

Pour le bâtiment de l'école primaire :

- Le coulage des linteaux et des poteaux est en cours de réalisation.
- L'élévation des murs se poursuit.

Pour le bâtiment de l'école préscolaire et administration..

- Le coulage du voile de la poutre renversée a été exécuté.
- Le remblai contre fondation est en cours

NB : On note que le chemin d'accès en latérite a été créé pour faciliter les approvisionnements.**Pour le bâtiment de l'école secondaire**

- Les fouilles sont entrain d'être ajuster à la main.

Les opérations en prévision dans la semaine sont indiquées comme suit.

- Avancer sur l'élévation des murs et confectionner le ferrailage des poutres du plancher haut rdc pour le bâtiment de l'école primaire.
- Commencer le compactage du remblai contre fondation pour le bâtiment de l'école secondaire/administration et poser au moins le treillis de fer pour préparer le béton du dallage au sol.
- Finir d'ajuster les fouilles a la main et commencer le coulage du béton de propreté pour le bâtiment de l'école Secondaire.

1. Reportage photographique





