

TRAVAUX de construction du groupe scolaire Manuela a Louly Benteigné**Compte-rendu n°18 de réunion de chantier****Du 24 au 29 juillet 2023**

Rédacteur : Baidy KANE, rmaître d'œuvre

Liste des présences

Société	Représentant
Maitre d'ouvrage OMI Sénégal	Dominique DIAGNE(Absent) Père Joel (Absent)
Maitre d'œuvre BK ARCHITECTURE	Baidy KANE
Entreprise Les pros du btp	Djibril DIOUF Alune NDIAYE Mustav CISSE Djibril SECK

1. OBJET DE LA RÉUNION

La réunion avait pour objet :

- Réunion hebdomadaire de chantier

2. DÉROULEMENT DU CHANTIER ET PLANNING

Sur le site du chantier l'état actuel des travaux s'établi comme suit :

Pour le bâtiment de l'école primaire :

- La maçonnerie en élévation et les poteaux sont a 80% sur l'ensemble du bâtiment.
- Les poutres en béton du plancher haut RDC sont en cours de realisation

Pour le bâtiment de l'école préscolaire et administration..

- Le remblai contre fondation et le compactage a été exécuté.
- Le treillis en fer et le dallage au sol sont en cours de réalisation.

Pour le bâtiment de l'école secondaire

- Pas d'avancement a ce niveau.

Les opérations en prévision dans la semaine sont indiquées comme suit.

- Finir complètement la maçonnerie en élévation et les poutres du plancher haut rdc pour le bâtiment de l'école primaire.
- Entamer le ferrailage des nervures du plancher haut rdc.
- Commencer l'étayage du plancher poutrelles et hourdis.
- Finir complètement le dallage au sol pour le bâtiment de l'école maternelle/administration.
- Entamer les travaux pour le bâtiment de l'école Secondaire.

1. Reportage photographique



