

TRAVAUX de construction du groupe scolaire Manuela a Louly Benteigné**Compte-rendu n°22 de réunion de chantier****Au 26 septembre 2023**

Rédacteur : Baidy KANE, maître d'œuvre

Liste des présences

Société	Représentant
Maitre d'ouvrage OMI Sénégal	Dominique DIAGNE(Absent) Père Joel (Absent)
Maitre d'œuvre BK ARCHITECTURE	Baidy KANE
Entreprise Les pros du btp	Djibril DIOUF Alune NDIAYE Mustav CISSE Djibril SECK

1. OBJET DE LA RÉUNION

La réunion avait pour objet :

- Réunion hebdomadaire de chantier

2. DÉROULEMENT DU CHANTIER ET PLANNING

Sur le site du chantier l'état actuel des travaux s'établi comme suit :

Pour le bâtiment de l'école primaire :

- Toute la maçonnerie en élévation et la structure est à 100% sur l'ensemble du bâtiment.
- Les étais métalliques et les poutrelles sont fournis sur le site

Pour le bâtiment de l'école préscolaire et administration..

- La maçonnerie en élévation est au niveau des linteaux et les agglos en brique creuse ont été approvisionnés sur le site.

Pour le bâtiment de l'école secondaire

- Les fouilles en tranchés sont entrains d'être ajustés.

Les opérations en prévision dans la semaine sont indiquées comme suit.

- Finir l'étaillage du plancher haut rdc pour le bâtiment de l'école primaire et entamer la confection des nervures afin de respecter les engagements pris pour le 31 Octobre 2023.
- Couler les poteaux et les linteaux pour le bâtiment de l'école préscolaire.
- Entamer le compactage de la couche de latérite pour les fondations de l'école secondaire.
- **Suggestions :**
 - Réorganiser le chantier en mettant à disposition le personnel nécessaire pour la bonne exécution de l'ouvrage.
 - Approvisionner le chantier en hourdis pour le plancher haut rdc
 - Augmenter l'approvisionnement sur le chantier en gravier basalte.
 - Approvisionner le fer a béton manquant sur le chantier

1. Reportage photographique



