

TRAVAUX de construction du groupe scolaire Manuela a Louly Benteigné**Compte-rendu n°20 de réunion de chantier****Du 07 au 19 aout 2023**Rédacteur : *Baidy KANE, rmaître d'œuvre***Liste des présences**

Société	Représentant
<i>Maitre d'ouvrage OMI Sénégal</i>	<i>Dominique DIAGNE(Absent) Père Joel (Absent)</i>
<i>Maitre d'œuvre BK ARCHITECTURE</i>	<i>Baidy KANE</i>
<i>Entreprise Les pros du btp</i>	<i>Djibril DIOUF Alune NDIAYE Mustav CISSE Djibril SECK</i>

1. OBJET DE LA RÉUNION

La réunion avait pour objet :

- Réunion hebdomadaire de chantier

2. DÉROULEMENT DU CHANTIER ET PLANNING

Sur le site du chantier l'état actuel des travaux s'établi comme suit :

Pour le bâtiment de l'école primaire :

- La maçonnerie en élévation et les poteaux sont à 100% sur l'ensemble du bâtiment.
- Les poutres en béton du plancher haut RDC sont à 90% sur l'ensemble du bâtiment.

Pour le bâtiment de l'école préscolaire et administration..

- Le treillis en fer et le dallage au sol ont été exécuté à 100%.
- Les attentes pour l'évacuation des eaux usées et vannes ont été réalisées.

Pour le bâtiment de l'école secondaire

- Pas d'avancement a ce niveau.

Les opérations en prévision dans la semaine sont indiquées comme suit.

- Finir complètement les poutres du plancher haut rdc pour le bâtiment de l'école primaire.
- Confectionner les nervures du plancher haut rdc pour le bâtiment de l'école primaire.
- Finir l'étaisage du plancher poutrelles et hourdis.

1. Reportage photographique



