

TRAVAUX de construction du groupe scolaire Manuela a Louly Benteigné**Compte-rendu n°19 de réunion de chantier****Du 31 juillet au 05 aout 2023**

Rédacteur : Baidy KANE, rmaître d'œuvre

Liste des présences

Société	Représentant
Maitre d'ouvrage OMI Sénégal	Dominique DIAGNE(Absent) Père Joel (Absent)
Maitre d'œuvre BK ARCHITECTURE	Baidy KANE
Entreprise Les pros du btp	Djibril DIOUF Alune NDIAYE Mustav CISSE Djibril SECK

1. OBJET DE LA RÉUNION

La réunion avait pour objet :

- Réunion hebdomadaire de chantier

2. DÉROULEMENT DU CHANTIER ET PLANNING

Sur le site du chantier l'état actuel des travaux s'établi comme suit :

Pour le bâtiment de l'école primaire :

- La maçonnerie en élévation et les poteaux sont à 95% sur l'ensemble du bâtiment.
- La réalisation des poutres en béton du plancher haut RDC est 90%
- L'étayage du plancher poutrelles et hourdis a été entamé dans certaines salles de classes.

Pour le bâtiment de l'école préscolaire et administration..

- Le treillis en fer et le dallage au sol sont toujours en cours de réalisation et on estime la fin avant le 12 aout 2023.
- Les attentes pour l'évacuation des eaux usées et vannes, mais aussi pour l'électricité ont été déjà prévues.

Pour le bâtiment de l'école secondaire

- Pas d'avancement a ce niveau.

Les opérations en prévision dans la semaine sont indiquées comme suit.

- Arriver a 100% comme prévu sur la réalisation de la maçonnerie en élévation et le coulage des poutres du plancher haut rdc pour le bâtiment de l'école primaire.
- Poursuivre le ferrailage des nervures du plancher haut rdc.
- Poursuivre l'étaillage du plancher poutrelles et hourdis.
- Finir complètement le dallage au sol pour le bâtiment de l'école maternelle/administration.
- Finir toute la maçonnerie avec la réalisation des poteaux et du chaînage haut concernant la construction du mur de clôture.

Nota Bene : à la fin de :

- **l'élévation du RDC y/c toutes sujétions pour le bâtiment de l'école primaire**
- **des fondations et dallage au sol du bâtiment de l'école maternelle/administration**
- **l'élévation du mur de clôture y/c toutes sujétions**

l'entreprise prévoit de présenter son premier décompte et attachement pour les travaux.

1. Reportage photographique





