

**TRAVAUX de construction du groupe scolaire Manuela a Louly Benteigné****Compte-rendu n°21 de réunion de chantier****Du 21 aout au 02 septembre 2023**

Rédacteur : Baidy KANE, rmaître d'œuvre

**Liste des présences**

<b>Société</b>	<b>Représentant</b>
Maitre d'ouvrage OMI Sénégal	Dominique DIAGNE(Absent) Père Joel (Absent)
Maitre d'œuvre BK ARCHITECTURE	Baidy KANE
Entreprise Les pros du btp	Djibril DIOUF Alune NDIAYE Mustav CISSE Djibril SECK

**1. OBJET DE LA RÉUNION**

---

La réunion avait pour objet :

- Réunion hebdomadaire de chantier

**2. DÉROULEMENT DU CHANTIER ET PLANNING**

---

Sur le site du chantier l'état actuel des travaux s'établi comme suit :

**Pour le bâtiment de l'école primaire :**

- Toute la maçonnerie en élévation et la structure est à 100% sur l'ensemble du bâtiment.

**Pour le bâtiment de l'école préscolaire et administration..**

- La maçonnerie en élévation a démarré timidement en attendant l'approvisionnement des agglos.

**Pour le bâtiment de l'école secondaire**

- Pas d'avancement a ce niveau.

Les opérations en prévision dans la semaine sont indiquées comme suit.

- Faire le nécessaire pour commencer la confection des nervures pour le plancher haut rdc du bâtiment de l'école primaire.
- Approvisionner le chantier en agglos pour continuer la maçonnerie en élévation du bâtiment de l'école préscolaire/administration.
- Finir l'étaisage du plancher poutrelle qui avait été démarré pour le plancher de l'école primaire.
  
- **Suggestions :**
  - Augmenter les approvisionnements en agglos
  - Faire le nécessaire pour approvisionner le chantier en gravier basalte.
  - Entamer les fouilles pour le bâtiment de l'école secondaire.
  - Continuer l'étaisage du plancher haut rdc pour tout le bâtiment de l'école primaire.

1. Reportage photographique





