

**TRAVAUX de construction du groupe scolaire Manuela a Louly Benteigné****Compte-rendu n°34 de réunion de chantier****Au 30 Janvier 2023**

Rédacteur : Baidy KANE, rmaître d'œuvre

**Liste des présences**

<b>Société</b>	<b>Représentant</b>
Maitre d'ouvrage OMI Sénégal	Dominique DIAGNE(Absent) Père Joel (Absent)
Maitre d'œuvre BK ARCHITECTURE	Baidy KANE
Entreprise Les pros du btp	Djibril DIOUF Alune NDIAYE Mustav CISSE Djibril SECK

**1. OBJET DE LA RÉUNION**

La réunion avait pour objet :

- Réunion hebdomadaire de chantier

**2. DÉROULEMENT DU CHANTIER ET PLANNING**

Sur le site du chantier l'état actuel des travaux s'établi comme suit :

**Pour le bâtiment de l'école primaire :**

- Le garde corps maçonné du rdc est en cours de réalisation.
- Les deux escaliers sont en cours de réalisation.
- Les chainages haut du premier étage au niveau des cages d'escalier sont en cours de réalisation.

**Pour le bâtiment de l'école préscolaire et administration..**

- L'élévation des murs de l'étage 1 est en cours d'exécution et est au niveau des linteaux.

**Pour le bâtiment de l'école secondaire**

- L'élévation des murs du rdc est arrivée au niveau chainage.
- Les chainages haut du rdc sont en cours de réalisation..

**Pour le mur de clôture**

- L'enduit a la tyrolienne a repris et est en cours de réalisation.
- Sur la partie intérieur de la façade avant, l'enduit a la tyrolienne est prêt pour la plantation de végétaux.

**Pour le réfectoire**

- Le voile de la poutre renversée est exécuté à 100%
-

### **Pour la maison du gardien**

- Le ferrailage de la poutre renversé est exécuté et posé.
- Le coulage du radier de la poutre renversé est en cours de réalisation.

#### Les opérations en prévision dans la semaine sont indiquées comme suit.

- Couler les deux escaliers et réaliser le garde corps a l'étage.
- Finir la réalisation du chainage haut de l'étage au niveau de la cage d'escalier.
- Couler les linteaux des portes et fenêtres mais aussi les poteaux pour l'étage du bâtiment administration.
- Finir le coulage du radier de poutre renversé et coffrer le voile de celle-ci en ce qui concerne la maison du gardien.
- Finir l'enduit à la tyrolienne sur la partie intérieure du mur de clôture.
- **Suggestions :**
  - Anticiper sur les approvisionnements en matériaux de construction pour éviter tout ralentissement des travaux..

1. Reportage photographique











