

TRAVAUX de construction du groupe scolaire Manuela a Louly Benteigné**Compte-rendu n°35 de réunion de chantier****Au 07 Février 2024**

Rédacteur : Baidy KANE, maître d'œuvre

Liste des présences

Société	Représentant
Maitre d'ouvrage OMI Sénégal	Dominique DIAGNE(Absent) Père Joel (Absent)
Maitre d'œuvre BK ARCHITECTURE	Baidy KANE
Entreprise Les pros du btp	Djibril DIOUF Alune NDIAYE Mustav CISSE Djibril SECK

1. OBJET DE LA RÉUNION

La réunion avait pour objet :

- Réunion hebdomadaire de chantier

2. DÉROULEMENT DU CHANTIER ET PLANNING

Sur le site du chantier l'état actuel des travaux s'établi comme suit :

Pour le bâtiment de l'école primaire :

- Le garde corps maçonné à l'étage est en cours de réalisation.
- Le bâtiment est prêt à recevoir la charpente et la toiture.

Pour le bâtiment de l'école préscolaire et administration.

- L'élévation des murs de l'étage 1 est toujours en cours d'exécution et est au niveau des linteaux.

Pour le bâtiment de l'école secondaire

- Les chainages haut rdc sont toujours en cours de réalisation.

Pour le mur de clôture

- L'enduit a la tyrolienne est toujours en cours de réalisation et peut être estimé a 80%.

Pour le réfectoire

- Le bâtiment est en attente de remblai contre fondation et dallage au sol.

Pour la maison du gardien

- Le remblai contre fondation est en cours de réalisation.

Les opérations en prévision dans la semaine sont indiquées comme suit.

- Approvisionner et commencer les travaux de la charpente.
- Finir le remblai contre fondation pour la maison du gardien.
- Commencer et finir le remblai contre fondation pour le réfectoire.
- Progresser sur l'élévation des murs de l'étage pour le bâtiment administration.
- Finir les chainages haut rdc pour le bâtiment secondaire.
- **Suggestions :**
 - Anticiper sur les approvisionnements en matériaux de construction pour éviter tout ralentissement des travaux.

1. Reportage photographique



