

TRAVAUX de construction du groupe scolaire Manuela a Louly Benteigné**Compte-rendu n°37 de réunion de chantier****Au 21 Février 2024**

Rédacteur : Baidy KANE, rmaître d'œuvre

Liste des présences

Société	Représentant
Maitre d'ouvrage OMI Sénégal	Dominique DIAGNE(Absent) Père Joel (Absent)
Maitre d'œuvre BK ARCHITECTURE	Baidy KANE
Entreprise Les pros du btp	Djibril DIOUF Alune NDIAYE Mustav CISSE Djibril SECK

1. OBJET DE LA RÉUNION

La réunion avait pour objet :

- Réunion hebdomadaire de chantier

2. DÉROULEMENT DU CHANTIER ET PLANNING

Sur le site du chantier l'état actuel des travaux s'établi comme suit :

Pour le bâtiment de l'école primaire :

- La pose de la charpente métallique a démarré.
- L'enduit lisse sur les murs intérieurs de l'étage est en cours de réalisation.
- L'enduit à la tyrolienne sur les murs extérieurs de l'étage est en cours de réalisation..

Pour le bâtiment de l'école préscolaire et administration.

- L'élévation des murs de l'étage 1 est toujours en cours d'exécution.
- Les murs de l'étage sur la façade arrivés sont arrivés a la bonne hauteur.

Pour le bâtiment de l'école secondaire

- Pas d'évolution considérable

Pour le mur de clôture

- L'enduit a la tyrolienne est a 90%.

Pour le réfectoire

- Le remblai contre fondation est en attente.

Pour la maison du gardien

- Pas d'évolution considérable

Les opérations en prévision dans la semaine sont indiquées comme suit.

- Commencer l'excavation des fosses septiques et utiliser la terre extraite pour le remblai des fondations du réfectoire.
- Finir l'élévation des murs de l'étage pour le bâtiment administration.
- Finir l'enduit à la tyrolienne sur le mur de clôture.
- Commencer l'insertion des câbles électriques pour l'intérieur du bâtiment.
- **Suggestions :**

Commencer la confection des nervures du plancher haut rdc du bâtiment secondaire.

Augmenter les approvisionnements en fer.

Augmenter les approvisionnements en agglos pour la maison du gardien et le réfectoire.

1. Reportage photographique





