

TRAVAUX de construction du groupe scolaire Manuela a Louly Benteigné**Compte-rendu n°75 de réunion de chantier****Au 04 Janvier 2025**

Rédacteur : Baidy KANE, maître d'œuvre

Liste des présences

Société	Représentant
Maitre d'ouvrage OMI Sénégal	Père Dominique DIAGNE Père Vincent Père Paule
Maitre d'œuvre BK ARCHITECTURE	Baidy KANE
Entreprise Les pros du btp	Djibril DIOUF Mbacké NDIAYE Pape MAR KONE

1. OBJET DE LA RÉUNION

La réunion avait pour objet :

- Réunion hebdomadaire de chantier

2. DÉROULEMENT DU CHANTIER ET PLANNING

Sur le site du chantier l'état actuel des travaux s'établi comme suit :

Pour le bâtiment de l'école primaire :

- Le bâtiment est livré provisoirement en attendant la dernière couche de peinture.
- Le nettoyage est entamé.

Pour le bâtiment de l'école préscolaire et administration

...

- Le carrelage avance et est toujours en cours de réalisation.
- Les travaux de la plomberie sont en cours.
- Les travaux du faux plafond sont prévus la semaine prochaine.
- La fosse septique a été réalisée.

Pour le bâtiment de l'école secondaire

- L'enduit des murs intérieurs du rdc est à 80%.
- Les câbles ont été insérés et les lampes ont été montées au rdc.
- Le local technique pour l'électricité est en cours de réalisation.
- La peinture pour les poutres métalliques de la charpente a été faite.

Pour le réfectoire

- Le carrelage à l'intérieur et extérieur a été exécuté.
- La balustrade de protection en fer a été réalisée.
- Les carreaux en faïence dans la cuisine a été réalisés

Pour la maison du gardien

- Le nettoyage a été fait et il reste la dernière couche de peinture.

Observations

Les travaux de câblage des différents coffrets électriques pour chaque bâtiment sont en cours.

Le câblage du TGBT est en cours.

Les travaux de finition pour l'insertion des câbles dans les conduites et la mise à la terre des différents bâtiments avec leurs liaisons vers le TGBT sont en cours.

1. Reportage photographique







